


Наименование работ	Периодич. тех. обслуживан.	№ единичных расценок	Ед. изм.	Кол-во	Подр.	Дата выполн. по графику	Дата выполн. факт.
г. Орел, ул. Черепичная, 18							
1	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	1 раз в 3 года	10.1.29.	шт.	11,200	КСГО	22.07.2016
2	Осмотр внутридомового газопровода при установке на одном стояке от 6 до 10 приборов	1 раз в 3 года	10.1.29.5*	стояк	14,000	КСГО	22.07.2016
3	Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода	1 раз в 3 года	5.1.6.	подвал	1,000	КСГО	22.07.2016

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"



А.И. Черкасов

"ЗАКАЗЧИК"



В.С. Ткаченко